



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA III[^]

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

(Servizio I^o- Uff. Gestione Opere Pubbliche)

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. - AREA III[^]

N. 145 del 18 APR. 2017

Oggetto:

LL.PP: Approvazione relazione sul conto finale della D.L. e certificato di regolare esecuzione lavori ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con la L.R. n. 12 del 12 luglio 2012 e ss.mm. ii, vigente durante l'appalto, per i lavori di Realizzazione di n. 72 loculi cimiteriali presso il Cimitero di Carlentini

L'anno Duemiladiciasette il giorno ventisette del mese di marzo, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area III[^] ha adottato il presente provvedimento:

Il Responsabile del Servizio I[^] Delia Gagliuolo, sottopone al Responsabile P.O. Area III[^] la seguente proposta di determinazione: Approvazione relazione sul conto finale della D.L. e certificato di regolare esecuzione lavori ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con la L.R. n. 12 del 12 luglio 2012 e ss.mm.ii vigente durante l'appalto, per i lavori di Realizzazione di n. 72 loculi cimiteriali presso il Cimitero di Carlentini

PREMESSO che nelle more di un ampliamento dell'area cimiteriale l'Amm.ne Comunale di Carlentini, si è adoperata per il reperimento di spazi all'interno del Cimitero esistente, idonei per la costruzione di loculi o aiuole cimiteriali in modo da poter fronteggiare una situazione ormai al limite dell'emergenza, proprio per la mancanza di soluzioni idonei alla sepoltura dei defunti.

RILEVATO che a tal fine, di concerto con il responsabile del Servizio Cimiteriale e con l'A. C., è stata individuata nell'area del Cimitero vecchio di Carlentini, un sito idoneo alla realizzazione di nuovi loculi, per cui il geom. Santi di Stefano, responsabile, è stato incaricato di redigere il progetto esecutivo per i lavori per la realizzazione dei loculi;

ATTESO che il geom. Santi di Stefano ha redatto uno studio esecutivo per la costruzione di loculi cimiteriali nel sito individuato, da quale è scaturita la fattibilità della realizzazione di n. 72 loculi complessivi in un'unica fila suddivisa in quattro livelli da 18 loculi ciascuna;

RILEVATO che il tecnico incaricato, in data 21/10/2014 ha presentato il progetto esecutivo per i lavori di " Realizzazione di n. 72 loculi cimiteriali presso il cimitero di Carlentini per un importo complessivo di € 90.000,00, come da quadro economico seguente:

L'importo complessivo dell'opera ammonta a €. 89.000,00 così suddiviso:

PER LAVORI	€ 72.544,39
- per lavori soggetti a ribasso	€. 50 847,44
- per costo personale non sogg.a ribasso	€. 18 870,35
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso	€. 2 826,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:

B1)	per IVA su "A" al	10%	€.	7 254,44
B2)	per competenze tecniche	2%	€.	1 450,89
B3)	per calcoli strutturali		€.	2 673,58
B4)	per provini su cls. e ferri		€.	280,00
B5)	per collaudo statico in corso d'opera		€.	1 889,25
B6)	per imprevisti e arrotondam.		€.	2 907,45

Totale Somme a Disposizione € 16.455,61

Importo complessivo del progetto € 89.000,00

RILEVATO che la spesa suddetta di € 89.000,00 è stata imputata al cap. 11700 del bilancio 2014 denominato "Ampliamento cimitero Carlentini" che a tale onere è necessario fare fronte con gli introiti derivanti della vendita dei loculi cimiteriali per cui occorre accertare l'introito della vendita dei loculi al cap.2660/10 denominato "Proventi di concessioni cimiteriali" ;

ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 506 del 29/10/2014 il progetto suddetto è stato approvato e si è stabilito di contrarre mediante cottimo fiduciario;

RILEVATO che il suddetto cottimo espletato in data 16/12/2014 è stato aggiudicato all'impresa "EUROSCAVI" di Ciavola Fabrizio con sede in Carlentini via Savoia 9, che ha offerto il ribasso del 23,7350% Pertanto il nuovo quadro economico è il seguente:

A)IMPORTO TOTALE DEI LAVORI APPALTATI € 60.475,83

di cui:

per lavori al lordo soggetti a ribasso	€	50.847,44
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.826,60
per costo personale non soggetti a ribasso	€	18.870,35
lavori al netto del ribasso del 23,7350%	€	38.778,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:

B1) per IVA su "A" al 10%	€	6.047,58
B2) per competenze tecniche 2%	€	1.450,89
B3) per calcoli strutturali	€	2.673,58
B4) per provini su cls e ferri	€	280,00
B5) per collaudo statico in corso d'opera	€	1.889,25
B6) per imprevisti e arrotondamenti	€	2.907,45
B7) economie per ribasso ed IVA	€	13.275,42

TOTALE SOMME A**DISPOSIZIONE**

€ 28.524,17

IMPORTO COMPLESSIVO DEL**PROGETTO**

€ 89.000,00

RILEVATO che il contratto principale stipulato in data 26.05.2015 n. 12 di repertorio, è stato registrato a Noto data 27.05.2015 al n.4973 per un importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 23,7350%, di €60.475,83; e che prima della stipula del contratto d'appalto l'impresa ha costituito la cauzione del mediante fidejussione assicurativa n° 6382987 rilasciata dalla compagnia AVIVA Italia spa, tramite l'agente Generale Laura Alicata di Carlentini;

EVIDENZIATO che il relativo contratto fu stipulato in data 26/05/2015 rep. n. 12 e fu registrato a Noto al n. 4973 serie IT in data 27/05/2015 e che con verbale del 09/11/2015 sono stati consegnati i lavori ed il termine per l' ultimazione degli stessi è stato fissato entro il 07/02/2016;

ATTESO che con nota prot. n. 1718 del 03/02/2016 la D.L. ha chiesto al R.U.P. Geom. Francesco Ingalisi, l'autorizzazione a predisporre una perizia di variante e suppletiva da redigere ai sensi dell'art.132 c.1 lett. C) e c.3 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e che In data 03/02/2016 il Direttore dei Lavori geom. Santi Di Stefano ha redatto la suddetta perizia approvata con determinazione del Responsabile P.O. Area III^ LL.PP. n. 51 del 03/02/2016 con il seguente quadro economico:

A) PER LAVORI			€. 65 229,53
di cui - per lavori al lordo		€. 75 422,51	
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso		€. 2 826,60	
- per costo personale non sogg.a ribasso		€. 20 568,60	
- lavori al netto del ribasso ribasso del	23,7350%	€. 41 834,33	
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:			
B1)	Per IVA su "A" al	10%	€. 6 522,95
B2)	per competenze tecniche		€. 1 450,89
B3)	per calcoli strutturali.....		€. 2 673,58
B4)	per provini su cls. e ferri.....		€. 280,00
B5)	per collaudo statico in corso		
d'opera			€. 1 889,25
B6)	economie per ribasso ed iva		€. 10 953,79
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€. 23 770,47
			€. 89 000,00

Pertanto la suddetta perizia non comporta un ulteriore impegno di spesa rispetto a quanto previsto nella determina dirigenziale n. 506 del 29/10/2014;

RILEVATO che per l'esecuzione di lavori in perizia la data di ultimazione di lavori viene prorogata di 20 giorni e per cui la data ultima per la conclusione di lavori viene fissata per il giorno 27/02/2016;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 26/02/2016 quindi entro i termini contrattuali come si evince dal certificato di ultimazione lavori redatto dal D.L. geom. Santi Di Stefano ;

ATTESO che lo stato finale è stato redatto in data 26/02/2016 con un importo netto complessivo di € 65.229,39 oltre IVA, così distinto:

A) IMPORTO FINALE DEI LAVORI		€ 65.229,39
B) SOMME GIÀ ELARGITE		
Acconto all'Impresa n. 1	€ 38.800,00	
Acconto all'Impresa n. 2	€ 26.100,00	
somma parziale	<u>€ 64.900,00</u>	
Residuo Credito dell'Impresa	€ 329,39	

ATTESO che In considerazione dei lavori eseguiti e degli importi erogati vi è un'economia di progetto che si schematizza nel seguente modo:

Importo compl. impegnato con il progetto originario		€. 89.000,00
Importo già erogato all'Impresa (IVA compresa)	€. 71.390,00	
Importo competenze tecniche interne	€. 1.450,89	

Importo inc. tecn. Per calcoli strutturali	€.	2.138,86
Importo inc. tecn. Per collaudo statico	€.	1.536,59
Residuo da corrispondere all'Impresa	€.	362,33
	Totale	€. 76.878,67
Economia a favore dell'Amministrazione Comunale		€. 12.121,33

CONSIDERATO che per quanto sopra si può approvare la relazione sul conto finale e la relativa rata di saldo

ATTESO che per il collaudo dei lavori pubblici, l'art. 141 comma 3, 4° capoverso del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, vigente al momento dell'esecuzione dei lavori de quibus recita che "nel caso di lavori di importo sino a € 500.000, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori"

RILEVATO che ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento."

ATTESO che il geom. Santi Di Stefano, direttore dei lavori di "Realizzazione di n. 72 loculi cimiteriali presso il cimitero di Carlentini" ha redatto il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 237 del Regolamento del 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163,

VISTA la relazione finale del D.L. geom. Santi Di Stefano redatta il 10/08/2016 ai sensi dell'art.202 del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Pubblicato nella G.U. il 10/12/2010;

PROPONE

Di approvare la relazione sul conto finale della D.L., e il certificato di regolare esecuzione, dei lavori di "Realizzazione di n° 72 Loculi cimiteriali presso il cimitero di Carlentini "ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito della L.R. n.12 del 12/07/2011 e del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, Pubblicato nella G.U. il 10/12/2010

Dare atto che si può procedere al pagamento residuo da corrispondere di € 362,33 all'Impresa "EUROSCAVI" di Ciavola Fabrizio con sede in Carlentini via Savoia 9, P.IVA 01328810898, a presentazione di fattura

Di procedere ai sensi dell'art. 235 del Regolamento del 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del regolamento prestata con polizza mediante fidejussione assicurativa n° 6382987 rilasciata dalla compagnia AVIVA Italia spa, tramite l'agente Generale Laura Alicata di Carlentini;

Il Responsabile Servizio I° - Area III^A LL.PP.
Delia Gagliuolo

Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III^A

Premesso che

- con Determina Sindacale n. 49 del 31/12/2014 il Geom. Francesco Ingalisi risulta incaricato della direzione dell'Area III LL.PP. e Manutenzione;

- con deliberazione di G.M. n. 12 del 20.02.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio provvisorio

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- lo statuto comunale,
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;


DETERMINA

Di approvare la relazione sul conto finale della D.L., e il certificato di regolare esecuzione, dei lavori di "Realizzazione di n° 72 Loculi cimiteriali presso il cimitero di Carlentini "ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito della L.R. n.12 del 12/07/2011 e del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, Pubblicato nella G.U. il 10/12/2010

Dare atto che si può procedere al pagamento residuo da corrispondere di € 362,33 all'Impresa EUROSCAVI" di Ciavola Fabrizio con sede in Carlentini via Savoia 9, P.IVA 01328810898, a presentazione di fattura

Di procedere ai sensi dell'art. 235 del Regolamento del 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del regolamento prestata con polizza mediante fidejussione assicurativa n° 6382987 rilasciata dalla compagnia AVIVA Italia spa, tramite l'agente Generale Laura Alicata di Carlentini;

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III
(Geom. Francesco Ingalisi)



Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo _____ del bilancio 2017 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li _____

Il Responsabile del Servizio



COMUNE DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

OGGETTO : REALIZZAZIONE DI N. 72 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI CARLENTINI

IMPRESA: "EUROSCAVI di Ciavola Fabrizio" con sede in Carlentini via Savoia 9.

CONTRATTO: rep. n.12, del 26/05/2015 reg.to a Noto al n. 4973 serie IT in data 27/05/2015

IMPORTO CONTRATTUALE: €.60.475,83 (di cui €.38.778,88 per lavori al netto del ribasso, €2.826,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e €. 18.870,35 per costo della mano d'opera non soggetto a ribasso)

RIBASSO D'ASTA : 23,7350% offerto dall'impresa da applicare ai prezzi di elenco.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

e

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

P R E M E S S E

PROGETTO PRINCIPALE : Il progetto principale è stato redatto dall'U.T.C. del Comune di Carlentini in data 21.10.2014, per l'importo complessivo di €.89.000,00 così ripartito:

A) PER LAVORI		€.	72 544,39
di cui			
- per lavori soggetti a ribasso	€.	50 847,44	
- per costo personale non sogg.a ribasso	€.	18 870,35	
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso	€.	2 826,60	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:			
B1) per IVA su "A" al	10%	€.	7 254,44
B2) per competenze tecniche	2%	€.	1 450,89
B3) per calcoli strutturali.....		€.	2 673,58
B4) per provini su cls. e ferri.....		€.	280,00
B5) per collaudo statico in corso d'opera		€.	1 889,25
B6) per imprevisti e arondam.		€.	2 907,45

Totale Somme a Disposizione €. 16 455,61

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €. 89 000,00

DESCRIZIONE DEI LAVORI : I lavori previsti in progetto possono sommariamente riassumersi in: scavi ricolmo e compattazione del fondo, opere in c.a., fornitura e collocazione di loculi prefabbricati in c.a. precompresso, messa in opera di lastre di marmo di rifinitura, impermeabilizzazione e pavimentazione..

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI: Nella gara di Pubblico Incanto tenutasi in data 16/11/2014 rimase aggiudicataria l'impresa "EUROSCAVI di Ciavola Fabrizio" con sede in Carlentini via Savoia 9, che offrì il ribasso del 23,7350%.

Pertanto il nuovo quadro economico è il seguente:

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI APPALTATI			€.	60 475,83
di cui - per lavori al lordo soggetti a ribasso			€.	50 847,44
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso			€.	2 826,60
- per costo personale non sogg.a ribasso			€.	18 870,35
- lavori al netto del ribasso ribasso del	23,7350%		€.	38 778,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:				
B1) Per IVA su "A" al	10%		€.	6 047,58
B2) per competenze tecniche	2%		€.	1 450,89
B5) per calcoli strutturali.....			€.	2 673,58
B6) per provini su cls. e ferri.....			€.	280,00
B7) per collaudo statico in corso d'opera			€.	1 889,25
B8) per imprevisti e arotondam.			€.	2 907,45
B9) economie per ribasso ed iva			€.	13 275,42
			TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 28 524,17
			IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€. 89 000,00

CONTRATTO : Il contratto principale stipulato in data 26.05.2015 n. 12 di repertorio, e registrato a Noto in data 27.05.2015 al n.4973;

CAUZIONE : Prima della stipula del contratto d'appalto l'impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante fidejussione assicurativa n° 6382987 rilasciata dalla compagnia AVIVA Italia spa, tramite l'Agente Generale Laura Alicata di Carlentini;

IMPORTO CONTRATTUALE: L'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 23,7350%, risultava pari ad €.60.475,83;

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE : Il direttore tecnico di cantiere dell'impresa è stato lo stesso titolare geom. Fabrizio Ciavola che ha svolto anche la funzione di responsabile della sicurezza in cantiere.

PIANO PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI : L'impresa ha regolarmente presentato il proprio P.O.S. prima dell'inizio dei lavori.

CONSEGNA DEI LAVORI : I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale in data 09.11.2015.

DIREZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati diretti dal geom. Santi Di Stefano.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, dal Capitolato Speciale di Appalto, in 90 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 07.02.2016.

PERIZIE DI VARIANTE: con nota prot. 1719 del 03/02/2016 il R.U.P. autorizzava la D.L. a predisporre la Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. C) e comma 3 D.lgs. 163/2006 e dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, nell'ambito delle somme disposizione dell'A.C. previste nel quadro economico dell'opera, approvata con Determina Dir. n.51 del 03/02/2016.

A seguito della redazione della superiore perizia di variante e suppletiva, il nuovo quadro economico dell'opera risultava il seguente

A) PER LAVORI			€.	65 229,53
di cui - per lavori al lordo		€.	75 422,51	
- per oneri sicurezza non sogg.a ribasso		€.	2 826,60	
- per costo personale non sogg.a ribasso		€.	20 568,60	
- lavori al netto del ribasso ribasso del	23,7350%	€.	41 834,33	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:				
B1) Per IVA su "A" al	10%	€.	6 522,95	
B2) per competenze tecniche		€.	1 450,89	
B3) per calcoli strutturali.....		€.	2 673,58	
B4) per provini su cls. e ferri.....		€.	280,00	
B5) per collaudo statico in corso d'opera		€.	1 889,25	
B6) economie per ribasso ed iva		€.	10 953,79	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	23 770,47	

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €. 89 000,00

ATTO DI SOTTOMISSIONE : A seguito dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, è stato sottoscritto in data 23/02/2016 il relativo Atto di Sottomissione rep. 07/2016 con un incremento dell'importo contrattuale originario pari ad €. 4.753,70. In considerazione degli ulteriori lavori previsti in perizia, nello stesso Atto di Sottomissione venivano concessi ulteriori giorni 20 per dare ultimati i lavori, cosicché il nuovo termine contrattuale veniva fissato per il 27/02/2016.

NUOVI PREZZI : Con Verbale del 29/01/2016, sono stati concordati tra la D.L. e l'impresa appaltatrice n. 11 nuovi prezzi contrattuali ratificati successivamente nell'Atto di Sottomissione sopra richiamato

ANDAMENTO DEI LAVORI : i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori e le piccole variazioni apportate rientrano nella discrezionalità del D.L...

CALCOLI STRUTTURALI: Il Calcolista per le strutture in c.a. è stato l'Ing. Enzo Brogna, nominato dalla Stazione Appaltante, mentre per i loculi prefabbricati, la ditta fornitrice ha presentato anche i calcoli strutturali da depositare al G.C.

COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA: l'incarico è stato svolto dall' Arch. Roberto Fanciullo, nominato dalla Stazione Appaltante

CERTIFICATI DI ACCONTO : Durante il corso dei lavori sono stati emessi n.2 (due) certificati di acconto, per l'importo totale di €.64.000,00 al netto di I.V.A.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI : Il certificato di ultimazione dei lavori è stato redatto in data 26/02/2016, quindi entro il termine contrattuale.

STATO FINALE : Lo stato finale è stato redatto in data 26/02/2016 ed importa complessivamente nette €.65.229,39 oltre I.V.A., così distinte:

A) IMPORTO FINALE DEI LAVORI	€	65.229,39
B) SOMME GIA' ELARGITE		Imp. Netto
acconto all'impresa n. 1	€	38.800,00
acconto all'impresa n. 2	€	26.100,00
somma parziale	€	64.900,00
Residuo Credito dell'Impresa	€	329,39

ECONOMIA DI PROGETTO : In considerazione dei lavori eseguiti e degli importi erogati si schematizza nel seguente modo:

IMPORTO COMPLESSIVO impegnato con il progetto originario	€.	89 000,00
Importo già erogato all'Impresa IVA compresa	€.	71 390,00
Importo competenze tecniche interne	€.	1 450,89
Importo inc. Tecn. per Calcoli Strutturali	€.	2 138,86
Importo inc. Tecn. per collaudo statico	€.	1.536,59
Residuo da corrispondere all'Impresa	€.	362,33
Totale	€.	763878,67
Economia a favore dell'Amministrazione Comunale	€.	12.121,33

ESTREMI PRATICA GENIO CIVILE: il progetto strutturale è stato depositato al Genio Civile di Siracusa in data 17/04/2015 con riferimento prot. 65044/15, acquisendo la posizione GCSR 16826/LR7.

Il progetto è stato successivamente autorizzato dal Genio Civile di Siracusa con provvedimento n. prot. 116134 del 14/07/2015, acquisito al protocollo del Comune di Carlentini in data 28/07/2015 con n. 12617.

Ad ultimazione delle strutture il DD.LL. ha redatto la relazione a struttura ultimata in data 10/02/2016 che è stata successivamente depositata al Genio Civile di Siracusa in data 11/02/2016 con nota prot. 2345.

Il suddetto elaborato è stato restituito, munito di attestazione di avvenuto deposito, dal Genio Civile di Siracusa con nota prot. 4802 del 22/03/2016, e consegnata al collaudatore per gli adempimenti di collaudo.

COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A.: Il Collaudatore arch. Roberto Fanciullo ha depositato in data 13/05/2016 il Certificato di Collaudo Statico delle opere in c.a., che è stato restituito dal Genio Civile di SR, con nota prot. 10623 del 31/05/2016, munito di attestazione di avvenuto Deposito

RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato il registro di contabilità, il 1° e 2° S.A.L. e lo Stato Finale senza apporre alcuna riserva.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO : Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA : L'impresa è risultata in regola con i contributi INPS e INAIL e Cassa Edile, fino al 2° S.A.L. . La regolarità contributiva relativa allo stato finale sarà verificata prima del pagamento della rata a saldo.

AVVISI AD OPPONENDUM : In sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 360 della legge 20.03.1865 il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA : Per i lavori in questione, non risulta che l'impresa assuntrice abbia effettuato la cessione dei suoi crediti come risulta da relativo certificato.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata eseguita il giorno 20/06/2016 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

- 1) geom. Francesco Ingalisi - Responsabile Unico del Procedimento
- 2) geom. Fabrizio Ciavola – Titolare dell' Impresa esecutrice.

Descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti con l'appalto in oggetto riguardano la realizzazione di n. 72 loculi cimiteriali nel Cimitero di Carlentini, e più specificatamente:

Lavori edili di scavo e compattazione del fondo, realizzazione di struttura in c.a. per accogliere i loculi prefabbricati, fornitura degli stessi, rifinitura, intonaci, pavimentazioni della copertura, rifinitura esterna mediante applicazione di lastre in pietra calcarea.

Ulteriori lavori sono stati inseriti nella Perizia di variante e suppletiva a che hanno riguardato la predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva, rifacimento delle condotte idriche e fognarie adiacenti alla costruzione

Con la scorta del progetto, della Perizia di Variante e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni a campione sulle misure riportate.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste nella Perizia di Variante e Suppletiva, con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale in quanto i lavori sono stati ultimati prima della scadenza contrattuale.


Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto originario e la perizia di variante e suppletiva regolarmente approvati, salvo le modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri.
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati; che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere.
- d) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 65.229,39 coincide con somme autorizzate con il contratto principale e il successivo Atto di Sottomissione
- e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenuto conto degli ulteriori 20 giorni concessi con l'Atto di Sottomissione n. 1;
- g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- h) che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti;
- i) che, come risulta dagli atti, in data 09/08/2016 il Direttore dei Lavori, in considerazione che per l'esecuzione degli stessi non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti, né si possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante, ha rilasciato il Certificato Sostitutivo degli Avvisi ai Creditori previsto dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010;
- j) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;



k) che l'Impresa ha firmato la contabilità e lo Stato Finale senza riserve;

il sottoscritto Direttore dei lavori visti i seguenti atti contabili:

a) libretti delle misure n.1 e n.2 ;

b) registro di contabilità dei lavori;

c) sommario del registro di contabilità dei lavori;

d) stato finale redatto in data 26.02.2016 dal quale risulta che l'importo del credito netto dell'impresa e' di € 329,39 oltre IVA al 10% dopo aver dedotto dall'importo netto contabilizzato dei lavori gli importi degli acconti già corrisposti;

e) dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori redatta in data dal Direttore dei Lavori

i) certificato relativo alla cessione dei crediti;

CERTIFICA

che i lavori riguardanti la **REALIZZAZIONE DI N. 72 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI CARLENTINI** eseguiti dall'Impresa "EUROSCAVI di Ciavola Fabrizio" con sede in Carlentini via Savoia 9, in base al contratto stipulato in data 26 maggio 2015, n.12 di repertorio, registrato a Noto (SR) in data 27/05/2015 al n°4973 serie 1T e all'Atto di Sottomissione redatto in data 23 febbraio 2016, rep. 07/2016, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

A) IMPORTO FINALE DEI LAVORI	€ 65.229,39
B) SOMME GIA' ELARGITE	Imp. Netto
acconto all'impresa n. 1	€ 38.800,00
acconto all'impresa n. 2	€ 26.100,00
somma parziale	€ 64.900,00
Residuo Credito dell'Impresa	€ 329,39

Resta il credito dell'Impresa in nette € 329,39 (diconsi euro trecentoventinove/39) che possono essere corrisposte all'Impresa "EUROSCAVI di Ciavola Fabrizio" con sede in Carlentini via Savoia 9, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Carlentini, lì 10 agosto 2016


L'IMPRESA

EUROSCAVI
di Fabrizio Ciavola
SEDE: Via Savoia 9 - TEL. 3389041503
96013 Carlentini (SR)
P.IVA: 01328810898 C.F.CVLFPR774002A028R
E-MAIL euroscavi1@libero.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI

GEOM. S. DI STEFANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Pubblicata all'albo pretorio on line
dal _____
al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

Il Segretario Generale
