

660



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA III[^]

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

(Servizio I^o - Uff. Gestione Opere Pubbliche)

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. - AREA III[^]

N. 23 del 30 GEN. 2017

Oggetto:

LL.PP: Approvazione quadro finale di spesa per i lavori di "Riqualificazione della via Marconi" del PO FERS SICILIA 2017/2013 - Linea Intervento 3.3.2.2 - RIQUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE FUNZIONALI ALLO SVILUPPO TURISTICO.
CUP:D16J000530006 CIG: 3875195812 cod. CARONTE: SI_1_6229

L'anno Duemiladiciasette il giorno diciotto del mese di Gennaio, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area III[^], ha adottato il presente provvedimento:

Il Responsabile del Servizio I[^] Della Gagliuolo, sottopone al Responsabile P.O. Area III[^] la seguente proposta di determinazione : Approvazione quadro finale di spesa ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con la L.R. n. 12 del 12 luglio 2012 e ss.mm.ii per i lavori di Riqualificazione della via Marconi" - PO FERS SICILIA 2017/2013 - Linea Intervento 3.3.2.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA - CUP:D16J000530006 CIG: 3875195812 cod. CARONTE: SI_1_6229.

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha partecipato al Bando Pubblico relativo alla linea d'intervento 3.3.2.2 per la "Realizzazione e/o Riqualificazione e/o Completamento di Infrastrutture Pubbliche Funzionali allo Sviluppo Turistico" emanato dall'Assessorato del Turismo pubblicato nella G.U.R.S. n. 5 del 05/02/2010;

ATTESO che per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione Comunale con Determina Sindacale del 04/06/2010 n.32 ha nominato il R.U.P. nella persona del Geom. Francesco Ingalisi e conferito l'incarico di progettazione definitiva, al Geom. Santi Di Stefano, tecnico interno dell'Amministrazione;

CONSTATATO che per la predisposizione del progetto esecutivo fu affidata con Determina Sindacale del 24/08/2011 n.47 e conferito l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità al Professionista all'Arch. Salvatore Fabio Furnò da Carlentini, iscritto all'Ordine degli Architetti e Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Siracusa al n. 549, mentre con Determina Sindacale n.47 del 24/08/2011 fu conferito l'incarico per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e di coordinatore in fase di esecuzione al Professionista Arch. Francesco Franchina, quale amministratore unico di Opera s.r.l.;

ATTESO che il Comune di Carlentini fu finanziato dall'Assessorato Regionale dello Sport e dello Spettacolo giusto D.D.G. n. 1838/S5/TUR del 18/11/2011, per i **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI** per un importo complessivo di €. 1.012.978,70 di cui € 736.288,60 per lavori e €.276.690,10 per somme a disposizione dell'amministrazione e prevedeva il seguente quadro economico:

LAVORI

| | |
|---|---------------------|
| Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni | € 736.288,60 |
| Importo oneri per la sicurezza (inclusi nei lavori) | € 12.943,95 |

Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta € 723.344,65

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

| | | | |
|--|----|--------------|-------------------------------|
| 1. I.V.A. (10% sui lavori) | € | 73.628,86 | |
| 2. Imprevisti 8,178% | €. | 60.233,77 | |
| 3. Competenze tecniche progettazione esecutiva Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità | € | 61.528,49 | |
| 4. Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza | € | 32.938,00 | |
| 5. Competenze tecniche Collaudo amministrativo | € | 3.466,35 | |
| 6. Spese progettazione interna 1% (progetto definitivo) | €. | 7.362,89 | |
| 7. Spese tecniche RUP (0.25 x 2% x i.b.a.) | € | 3.681,44 | |
| 8. Spese gara d'appalto | €. | 15.000,00 | |
| 9. Oneri per conferimento in discarica | €. | 18.850,30 | |
| Totale | | € 276.690,10 | € <u>276.690,10</u> |
| | | | Sommano € 1.012.978,70 |

ATTESO che in data 01/08/2012 fu stipulato con l'impresa aggiudicataria, Tecno Sud di Conti Carmelo con sede in c.da Bongiovanni s.n. a Brucoli frazione di Augusta il contratto d'appalto con rep. n.74, registrato a Lentini (SR) il 13/08/2012 al n.23, ed i lavori furono stati consegnati all'Appaltatore in data 10/09/2012, e tenuto conto della durata dei lavori pari a 227 giorni, il termine di ultimazione dei lavori fu fissato per il giorno 24/04/2013;

ATTESO che successivamente alla consegna dei lavori, sono stati emessi dalla Direzione Lavori n. 2 Verbali di sospensione dei Lavori e n. 2 Verbali di ripresa dei lavori:

-Il primo verbale di sospensione dei lavori riporta data 28/03/2013 ed il relativo verbale di ripresa dei lavori riporta data 15/06/2013;

-Il secondo verbale di sospensione dei lavori riporta data 01/07/2013 ed il relativo verbale di ripresa dei lavori riporta data 02/01/2014;

ACCERTATO che durante l'esecuzione dei lavori fu concessa una proroga in forza dell'atto di sottomissione del reg.to a Lentini in data 09/01/2014 al n. 41 serie III A.Pr. e che per effetto delle suddette sospensioni e proroga la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 11/01/2014;

CONSIDERATO che oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, in data 01/10/2013 con prot. n. 19609 il Direttore dei Lavori arch. Salvatore Fabio Furnò, trasmetteva al sottoscritto R.U.P. una perizia di variante e suppletiva di assestamento della spesa dei lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 e con i presupposti di cui all'art. 132 comma 1 lett. b) e comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, di importo complessivo contenuto entro la somma del progetto originario finanziato pari a complessivi € 1.012.978,70;

CONSIDERATO che successivamente con Determinazione del Responsabile P.O. Area III^A n. 637 del 20/12/2013 e integrata dalla Determinazione del Responsabile P.O. Area III^A n. 180 del 11/04/2014 veniva approvata in linea amministrativa la superiore perizia, già approvata in linea tecnica in data 4/12/2013, per l'importo complessivo di € 1.012.978,70 di cui € 51.288,53 per maggiori lavori, secondo il seguente quadro economico così distinto:

LAVORI

| | | | |
|--|---|------------|---------------------|
| Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni | € | 804.296,69 | |
| Importo oneri per la sicurezza | € | 14.139,54 | |
| Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta | € | 790.157,15 | |
| Ribasso sui lavori a b.a. pari al 25,0246% | € | 197.733,67 | |
| Importo lavori al netto | € | 592.423,49 | |
| Importo netto comprensivo oneri per la sicurezza | € | 606.563,02 | € 606.563,02 |

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| 1. I.V.A. (10% sui lavori) | € | 60.656,30 | |
| 2. Imprevisti | € | - | |
| 3. Competenze tecniche progettazione esecutiva | € | 14.378,35 | |
| 4. Competenze tecniche D.L. Misura e Contabilità | € | 52.493,70 | |

| | | |
|---|----|------------|
| 5. Progettazione Perizia di Variante e Suppletiva | € | 4.215,99 |
| 6. Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione | € | 12.206,48 |
| 7. Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | € | 16.616,42 |
| 8. Competenze tecniche Collaudo amministrativo | € | 3.678,67 |
| 9. Spese progettazione interna 1% (progetto definitivo) | € | 7.362,89 |
| 10. Resp. Unico del Procedimento (0.25 x 2% x i.b.a.) | € | 4.021,48 |
| 11. Spese per bando di gara ed autorizzazioni | € | - |
| 12. Ribasso d'asta | € | 181.014,10 |
| 13. Oneri di accesso in discarica | € | 8.045,78 |
| 14. Economie di progetto | €. | 41.725,51 |

| | | | | |
|--------|---|------------|---|---------------------|
| Totale | € | 406.415,68 | € | <u>406.415,68</u> |
| Somma | | | € | <u>1.012.978,70</u> |

Importo del Finanziamento D.D.G. 1838/S5/TUR € 1.012.978,70

RILEVATO che la suddetta perizia di variante non necessitava di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori, per cui resta contenuta nell'ambito dello stanziamento originario;

CONSIDERATO che lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 15/01/2014 e riporta le seguenti annotazioni:

| | | |
|---|---|------------|
| — Importo lordo dei lavori a misura compresa sicurezza eseguiti | € | 804.285,97 |
| — A dedurre oneri di sicurezza compresi nei lavori | € | 14.139,34 |
| — Importo dei lavori soggetti a ribasso | € | 790.146,63 |
| — A dedurre il ribasso d'asta del 25,0246 % su € 790.146,63 | € | 197.731,03 |
| — Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta | € | 592.415,59 |
| — Importo oneri di sicurezza compresi nei lavori | € | 14.139,34 |
| — Importo netto totale dei lavori | € | 606.554,94 |
| — A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive | € | 532.780,66 |
| Resta il credito netto dell'Impresa | € | 73.774,28 |

CONSIDERATO che per quanto sopra con Deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 16/10/2015 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori per l'intervento de quo;

ATTESO che è necessario stabilire la spesa complessiva effettuata a valere sull'importo del progetto approvato e finanziato con D.D.G. n.1838/S5/TUR dell'Assessorato Turismo PO FERS 2007 – 2013 Misura 3.3.2.2 per l'intervento di "Riquilificazione della via Marconi";

VISTO il quadro finale di spesa redatto dal R.U.P. geom. Francesco Ingalisi in data 11/01/2017 ai sensi del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, come segue:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA FINALE

| | | |
|---|---|------------|
| 1) Importo lavori a lordo | € | 804.285,97 |
| 2) Importo Oneri per la Sicurezza (1,758%) | € | 14.139,35 |
| 3) Importo lavori al netto Oneri per la Sicurezza | € | 790.146,62 |
| 4) Ribasso sui lavori a b.a. (3) pari a 25,0246% | € | 197.731,03 |
| 5) Importo lavori al netto (1 - 4) | € | 592.415,59 |
| 6) Importo netto comprensivo Oneri per la Sicurezza (2 + 5) | € | 606.554,94 |

RIEPILOGO

| | | |
|---|---|------------|
| A) Lavori a base d'asta al netto del ribasso contrattuale | € | 606.554,94 |
| B) Somme a disposizione Amministrazione: | | |
| 1) Per I.V.A. al 10% | € | 60.654,79 |
| 2) Imprevisti | € | - |

| | |
|---|-----------------------|
| 3) Progettazione esecutiva (oneri inclusi) | € 14.378,35 |
| 4) Prog. PVS - D.L. Misura e Contabilità Lavori (oneri inclusi) | € 56.708,85 |
| sommano 3) + 4) | € 71.087,20 |
| 5) Coord. Sicurezza in fase di progettazione (oneri inclusi) | € 12.206,48 |
| 6) Coord. Sicurezza in fase di esecuzione (oneri inclusi) | € 21.779,44 |
| sommano 5) + 6) | € 33.985,92 |
| 7) Collaudo tecnico amministrativo (oneri inclusi) | € - |
| 8) Compenso incentiv. progetto preliminare e definitivo (i.b.a.x1%) | € 7.362,90 |
| 9) Responsabile Unico del Procedimento (i.b.a. x 0,25 x 2%) | € 4.021,48 |
| 10) Spese per bando di gara ed autorizzazioni | € - |
| 11) Oneri accesso in discarica | € 8.045,78 |
| Sommano a disposizione | € 185.158,07 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO | € 791.713,01 |
| Ribasso d'asta originario | € 181.014,10 |
| Economie di progetto | € 40.251,59 |
| Torna il finanziamento | € 1.012.978,70 |

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Pubblicato nella G.U. il 10/12/2010;

PROPONE

di approvare il quadro finale di spesa , dei lavori di "Riqualificazione della via Marconi" CUP:D16J000530006 CIG: 3875195812 cod. CARONTE SI_1_6229 ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito della L.R. n.12 del 12/07/2011 e del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, Pubblicato nella G.U. il 10/12/2010".

Il Responsabile Servizio I° Area III^A LL.PP
(Delia Gagliuolo)

Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III^A

VISTA la superiore proposta;

VISTA la delibera di G.M. n.84 del 27/10/2015, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione,

DETERMINA

di approvare il quadro finale di spesa, dei lavori di "Riqualificazione della via Marconi" CUP:D16J000530006 CIG: 3875195812 cod. CARONTE SI_1_6229 ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito della L.R. n.12 del 12/07/2011 e del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, Pubblicato nella G.U. il 10/12/2010",

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III
(Geom. Francesco Ingalisi)

Servizio Finanziario

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Carlentini, li 30 GEN. 2017

Il Responsabile del Servizio

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
