



CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 23

Oggetto:

LL.PP: Approvazione in linea amministrativa dell'aggiornamento quadro finale di spesa e della relazione conclusiva sulle attività di progetto ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con la L.R. n. 12 del 12 luglio 2012 e ss.mm.ii. per i lavori di per lavori di "Riqualificazione di Via Marconi" PO FERS 2007/2013 - Linea di Intervento 3.3.2.2. CUP: D16J0000530006 - CIG 3875195812 cod. CARONTE: SI_1_6229 - Impresa Tecno Sud di Conti Carmelo

ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DEL PO FERS SICILIA 2007/2013 ASSE III, OBIETTIVO OPERATIVO 3.3.2-LINEA D'INTERVENTO 2 - PER LA REALIZZAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE E/O COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE FUNZIONALI ALLO SVILUPPO TURISTICO.

L'anno duemila 17 il giorno VENTITRE del mese FEBBRAIO, alle ore 13,20, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Con l'intervento dei signori:

- | | | |
|---------------|-----------|-----------|
| 1) BASSO | Giuseppe | Sindaco |
| 2) FERRARO | Angelo | V.Sindaco |
| 3) MANGIAMELI | Salvatore | Assessore |
| 4) TORCITTO | Concetta | Assessore |
| 5) CARNAZZO | Giuseppe | Assessore |

Presente	Assente
	X
	X
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso L'ASSESSORE IN.G. MANGIAMELI SALVATORE
 Partecipa il Segretario Generale Dott. Federico Cesario

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

23-02-2017

Ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs./267/2000 e art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Il Responsabile dell'Area
IL CAPO AREA TIPO
 (Geom. F. INGALISI)

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 23-02-2017

II

Responsabile del Servizio Finanziario
IL CAPO AREA LI
 (Dott. Giuseppe STEFIO)

Il Responsabile del Servizio I^a Delia Gagliuolo, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione Approvazione contabilità finale e collaudo tecnico amministrativo ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nel testo coordinato con la L.R. n. 12 del 12 luglio 2012 per i lavori di " Riqualficazione di Via Marconi" PO FERS 2007/2013 - Linea di Intervento 3.3.2.2. CUP: D16J0000530006 - CIG 3875195812 - Adempimenti per la chiusura del PO FERS Sicilia 2007/2013. Asse III, Obiettivo Operativo 3.3.2-Linea d'intervento 2 - Per la Realizzazione e/o Riqualficazione e/o Completamento di Infrastrutture Pubbliche Funzionali allo Sviluppo Turistico. Impresa Tecno Sud di Conti Carmelo

PREMESSO che questo Ente ha partecipato al Bando Pubblico relativo alla linea d'intervento 3.3.2.2 per la "Realizzazione e/o Riqualficazione e/o Completamento di Infrastrutture Pubbliche Funzionali allo Sviluppo Turistico" emanato dall'Assessorato del Turismo pubblicato nella G.U.R.S. n. 5 del 05/02/2010 ed, ha individuato come intervento, per partecipare al sopracitato Bando, la riqualficazione di Via Marconi;

RILEVATO che con Determinazione del Capo Area III^a LL.PP. n. 458 del 09/09/2011 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui in oggetto, redatto dall'Arch. Furnò Salvatore Fabio per l'importo complessivo di € 1.012.978,70 di cui 723.344,65 per lavori a base d'asta ed € 12.943,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 276.690,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

ATTESO che con determinazione del Responsabile P.O. Area III^a LL.PP. n. 28 del 27/01/2012 veniva disposto l'affidamento dei lavori in oggetto mediante gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., gara esperita in data 30/03/2012

RILEVATO che con determinazione dirigenziale n. 246 del 14/05/2012 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui sopra all'Impresa Tecno Sud di Conti Carmelo con sede in c.da Bongiovanni s.n. a Brucoli frazione di Augusta, per l'importo al netto del ribasso del 25,0246% di € 542.330,54 oltre agli oneri di sicurezza di € 12.943,95 per un importo contrattuale complessivo di € 555.274,49;

L'intervento in oggetto è finanziato dall'Assessorato Regionale del Turismo e dello Sport e dello Spettacolo, giusto D.D.G. n. 1838 S5/TUR del 18/11/2011

CONSIDERATO che a seguito della suddetta aggiudicazione definitiva dei lavori il nuovo quadro economico fu determinato come di seguito:

LAVORI

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	€ 736.288,60	
Importo oneri per la sicurezza	€ 12.943,95	
Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 723.344,65	
Ribasso sui lavori a b.a. pari al 25,0246%	€ 181.014,10	
Importo lavori al netto	€ 542.330,54	
Importo netto comprensivo oneri per la sicurezza	€ 555.274,50	€ 555.274,50

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. I.V.A. (10% sui lavori)	€ 55.527,45
2. Imprevisti	€ 60.233,77
3. Competenze tecniche progettazione esecutiva	€ 14.590,18
4. Competenze tecniche D.L. Misura e Contabilità	€ 46.938,31
5. Competenze tecniche Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione	€ 13.238,38
6. Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 19.699,62
7. Competenze tecniche Collaudo amministrativo	€ 3.466,35
8. Spese progettazione interna 1% (progetto definitivo)	€ 7.362,89
9. R. U.P. (0.25 x 2% x i.b.a.)	€ 3.681,44
10. Spese per bando di gara ed autorizzazioni	€ 15.000,00
11. Ribasso d'asta	€ 181.014,10
12. Oneri di accesso in discarica	€ 18.850,30
13. Economie di progetto	€ 18.101,41

Totale €	457.704,20	€ 457.704,20
Somma	€ 1.012.978,70	

ATTESO che in data 01/08/2012 fu stipulato il contratto d'appalto tra il Comune di Carlentini e l'Impresa Tecno Sud di Conti Carmelo con sede in c.da Bongiovanni s.n. a Brucoli frazione di Augusta, con n. 74 di rep. e registrato a Lentini il 13/08/2012 al n. 23 vol. 1 A.-P., il cui importo contrattuale venne stabilito in € 542.330,54 oltre agli oneri di sicurezza di € 12.943,95, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 25,0246%;

RILEVATO che i lavori sono stati consegnati all'Impresa TECNO SUD in data 10/09/2012, per una durata di 227 giorni e con il termine di ultimazione dei lavori previsto per il giorno 24/04/2013;

RILEVATO che durante il corso dell'esecuzione dei lavori de quibus, per far fronte a diversi interventi, si è resa necessaria l'introduzione di alcune lavorazioni aggiuntive ed in data 28/03/2013 i lavori venivano sospesi per la necessità di redigere una perizia di variante suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti ai quali, per contro, corrispondono minori lavori per alcune categorie, al fine di conseguire il completamento delle opere e rendere funzionale l'opera stessa;

ATTESO che in data 15/06/2013 venivano ripresi i lavori al fine di poter completare le opere stradali ed in data 01/07/2013 i lavori venivano sospesi nuovamente in quanto la modifica di alcuni corpi illuminanti aveva comportato un notevole ritardo non previsto nella consegna degli stessi;

CONSIDERATO che in data 01/10/2013 con prot. n. 19609 il Direttore dei Lavori arch. Salvatore Fabio Furnò, ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva e di assestamento della spesa dei lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 e con i presupposti di cui all'art. 132 comma 1 lett. b) e comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, di importo complessivo di € 51.288,53 contenuto entro la somma del progetto originario finanziato pari a complessivi € 1.012.978,70;

ACCERTATO che con Determinazione del Responsabile P.O. Area III[^] LL.PP. n. 637 del 20.12.2013 veniva approvata la Perizia di Variante Suppletiva e di assestamento della Spesa dei lavori in oggetto e del relativo schema dell'atto di sottomissione e quadro economico per l'importo complessivo di € 1.012.978,70;

LAVORI

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	€	804.296,69	
Importo oneri per la sicurezza	€	14.139,54	
Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€	790.157,15	
Ribasso sui lavori a b.a. pari al 25,0246%	€	197.733,67	
Importo lavori al netto	€	592.423,49	
Importo netto comprensivo oneri per la sicurezza	€	606.563,02	€ 606.563,02

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. I.V.A. (10% sui lavori)	€	60.656,30
2. Imprevisti	€	-
3. Competenze tecniche progettazione esecutiva	€	14.378,35
4. Competenze tecniche D.L. Misura e Contabilità	€	52.493,70
5. Progettazione Perizia di Variante e Suppletiva	€	4.215,99
6. Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	€	12.206,48
7. Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€	21.779,45
8. Competenze tecniche Collaudo amministrativo	€	3.678,67
9. Spese progettazione interna 1% (progetto definit)	€	7.362,89
10. RUP (0.25 x 2% x i.b.a.)	€	4.021,48
11. Spese per bando di gara ed autorizzazioni	€	-
12. Ribasso d'asta	€	181.014,10
13. Oneri di accesso in discarica	€	8.045,78
14. Economie di progetto	€	36.562,48

Totale	€ 406.415,68	€ 406.415,68
Sommario		€ 1.012.978,70

RILEVATO che la perizia di variante e suppletiva rientra nel quadro economico precedentemente approvato;

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori e di quelli variati, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori stabilito dal contratto d'appalto restava comunque invariato.

ATTESO che con determina del Responsabile P.O. area III[^] LL.PP. n. 101 del 05/03/2014, a seguito di gara esperita in data 21/01/2014, l'ing. Lorenzo Aliano è stato incaricato del collaudo tecnico - amministrativo dei lavori di "Riqualficazione di Via Marconi"

Con Deliberazione della G.M. n.80 del 16/10/2015 furono approvati il Collaudo Tecnico Amministrativo e la Relazione Finale del Responsabile del Procedimento avente il seguente quadro economico finale della spesa dei lavori:

LAVORI

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	€ 804.285,97	
Importo oneri per la sicurezza	€ 14.139,35	
Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 790.146,62	
Ribasso sui lavori a b.a. pari al 25,0246%	€ 197.731,03	
Importo lavori al netto	€ 592.415,59	
Importo netto comprensivo oneri per la sicurezza	€ 606.554,94	€ 606.554,94

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. I.V.A. (10% sui lavori)	€ 60.655,49
2. Imprevisti	€ -
3. Competenze tecniche progettazione esecutiva	€ 14.378,35
4. Competenze tecniche D.L. Misura e Contabilità	€ 52.493,70
Sommano 3) + 4)	€ 66.872,05
5. Progettazione Perizia di Variante e Suppletiva	€ 4.215,99
6. Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	€ 12.206,48
7. Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 21.779,45
Sommano 6) + 7)	€ 33.985,93
8. Competenze tecniche Collaudo amministrativo	€ 3.678,67
9. Spese progettazione interna 1% (progetto definit)	€ 7.362,89
10. RUP (0,25 x 2% x i.b.a.)	€ 4.021,48
11. Spese per bando di gara ed autorizzazioni	€ -
12. Oneri di accesso in discarica	€ 8.045,78

Totale somme a disposizione	€ 188.802,23	€ 188.802,23
Importo complessivo dell'intervento		€ 795.357,17
Ribasso d'asta originario		€ 181.014,10
Economie di progetto		€ 36.607,43
Sommano		€ 1.012.978,70

CONSIDERATO che i lavori si sono conclusi in data 10/01/2014, conformemente a quanto previsto dal contratto d'appalto e dai successivi atti di sottomissione e di proroga.

ATTESO che è necessario provvedere ad effettuare gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007-2013;

VISTO il quadro economico finale della spesa;

VISTA la Deliberazione della G.M. n.80 del 16/10/2015 di approvazione della contabilità finale e del collaudo tecnico amministrativo;

VISTA l'allegata relazione conclusiva sulla attività di progetto disposta dal RUP

VISTA la determinazione dirigenziale n. 72 del 22/02/2017 di approvazione del quadro economico di spesa finale per i lavori de quibus come segue :

LAVORI

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	€ 804.285,97	
Importo oneri per la sicurezza	€ 14.139,35	
Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 790.146,62	
Ribasso sui lavori a b.a. pari al 25,0246%	€ 197.731,03	
Importo lavori al netto	€ 592.415,59	
Importo netto comprensivo oneri per la sicurezza	€ 606.554,94	€ 606.554,94

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. I.V.A. (10% sui lavori)	€ 60.654,79
2. Imprevisti	€ -

3. Competenze tecniche progettazione esecutiva	€ 14.378,35	
4. Competenze tecniche D.L. Misura e Contabilità	€ 56.708,85	
	Sommano 3) + 4)	€ 71.087,20
5. Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	€ 12.206,48	
6. Competenze tecniche Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 21.779,45	
	Sommano 5) + 6)	€ 33.985,92
7. Spese progettazione interna 1% (progetto definitivo)	€ 7.362,90	
8. RUP (0,25 x 2% x i.b.a.)	€ 4.021,48	
9. Spese per bando di gara ed autorizzazioni	€ -	
10. Oneri di accesso in discarica	€ 8.045,78	
	Totale somme a disposizione	€ 185.158,07
	Importo complessivo dell'intervento	€ 791.713,01
	Ribasso d'asta originario	€ 181.014,10
	Economie di progetto	€ 40.251,59
	Sommano	€ 1.012.978,70

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Pubblicato nella G.U. il 10/12/2010 in vigore in illo tempore

CONSIDERATO che le opere progettate sono conformi, ai sensi del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come recepito dalla L.R. n.12 del 12/07/2011, allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.)

Dato atto che l'intervento suddetto era inserito nel Piano triennale delle Opere Pubbliche dell'Ente, in vigore in illo tempore come previsto dalle vigenti norme in materia,

Ritenuto di dovere adottare apposita deliberazione per l'approvazione

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento enti locali";

PROPONE

Alla Giunta Comunale

di approvare il quadro economico finale della spesa di importo pari ad € 791.713,01;

di approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto e di dichiarare che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi sono conformi al progetto finanziato ed alle eventuali modifiche e variazioni approvate;

Dichiarare che il progetto, quindi le opere, le forniture ed i servizi ad esso connessi, è funzionante cioè completato ed in uso;

Assumere la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento (CE) il 1083/2006 (richiamato nel decreto di finanziamento regionale) in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni successivi ai loro completamento e pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali, che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti, di destinazione d'uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito ad un'impresa e/o ente pubblico;

Dichiarare di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi;


Impegnarsi nel rispetto di quanto stabilito dall'art.90 del Reg. (CE) n. 1083/2006, alla corretta conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate, fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma operativo;

Attestare il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt.8 e 9 dei Reg. (CE) n.1828/2006, già peraltro sottoscritto dall'Amministrazione nella Convenzione in uno al decreto di finanziamento,

Dichiarare di impegnarsi che la documentazione a supporto delle spese di informazione e pubblicità e le evidenze fotografica-documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi informativi (es, cartellonistica di cantiere, targhe, adesivi su

beni mobili, etc.) sarà conservata nel fascicolo dell'operazione e inserita nella sezione "Comunicazione" del sistema Caronte.

Il Responsabile servizio I° LL.PP:
Deha Gagliuolo



Ed in relazione a quanto sopra

LA GIUNTA

VISTA la superiore proposta;

VISTO il parere tecnico espresso ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n. 142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000;

VISTO la legge Regionale L.R. n.12 del 12/07/2011 di recepimento del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme dei Legge

DELIBERA

1. Approvare la superiore proposta che si intende qui di seguito integralmente trascritta;
2. dichiarare la suddetta proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 3 dicembre 1991 n° 44, stante l'urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale

Pubblicata all'albo pretorio on line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario Generale del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizione o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 23-02-2017

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____