



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA III[^]
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. - AREA III

N. 519 del 13-11-2020

Oggetto:

Ristrutturazione , adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico del Plesso Scolastico Pirandello di via P. Nenni – Decreto di Finanziamento M.I.U.R. DDG n.1007 del 21/12/2017 - Presa d'atto documenti contabili relativi al 1°, 2° e 3° S.A.L., CUP: D11E16000090006) CIG 7918524CB6

L'anno DUEMILAVENTI il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III, ha adottato il presente provvedimento:

Il Responsabile del Procedimento, Geom. Santi Di Stefano, giusta nomina avvenuta con Determina Sindacale n. 6 del 02/03/2016, sottopone al Responsabile P.O. AREA III - LL.PP., la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO:

- Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 19 febbraio 2016 sono stati approvati i criteri e le priorità contenute nell'avviso pubblico denominato " Avviso Pubblico per l'aggiornamento annuale del Piano del fabbisogno regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015 -2017 eche con D.D.G. n. 490 del 22 febbraio 2016 la Regione siciliana ha emanato il suddetto avviso;
- Che con nota prot. 4045 del 09/03/2016, il progetto esecutivo denominato "Ristrutturazione , adeguamento sismico e alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico del Plesso Scolastico Pirandello di via P. Nenni ", veniva trasmesso all'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale – Servizio X, ai fini della partecipazione al bando pubblico di finanziamento emanato dallo stesso Assessorato con D.D.G. n.490 del 22/02/2016;
- Che il M.I.U.R., ha emanato il DDG n.1007 del 21/12/2017 completo di attestazione di copertura finanziaria del 29/01/2018, relativo al finanziamento del progetto in oggetto, assegnando gli Enti locali finanziati, un termine perentorio di 18 mesi per l'approvazione del progetto esecutivo e l'aggiudicazione dei lavori oggetto dell'intervento finanziato.
- Che con Determina Dir. n. 267 del 04/07/2018 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di Ristrutturazione del Plesso Scolastico Pirandello di via P. Nenni e adeguamento alle norme in materia di agibilità, sicurezza e risparmio energetico", redatto in data 05/06/2018 e aggiornato al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia dalla L.R. 1/2017, ed al nuovo Prezziario Regionale 2018, nonché ai vigenti prezzi della manodopera, dell'importo complessivo pari ad € 1.390.000,00, di cui **€ 1.251.000,00** con finanziamento a carico del M.I.U.R. ed € 139.000,00 con finanziamento a carico del Comune di Carlentini;
- Con Determina del Capo Area III n. 438 del 02/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui sopra all'ATI verticale formata da: mandataria l'Impresa I.T.R. s.r.l. e mandante l'Impresa FBS SERVICE S.R.L., con il ribasso offerto del 30,3443%, per un importo contrattuale complessivo di € 702.520,05 di cui € 682.268,61 per l'espletamento dei lavori al netto del ribasso offerto del 30,3443% applicato all'importo posto a base di gara, € 20.251,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 11.03.2020 veniva stipulato con l'impresa aggiudicataria, il contratto rep. n. 4 del. registrato presso l'ufficio del Registro di Noto (SR) in data 12.03.2020 al n. 2758, per l'importo di € 702.520,05 oltre ad I.V.A. al 10% a netto del ribasso d'asta del 30,3443%;

VISTA la Determina Dir n.689 del 31.12.2019, con la quale è stata impegnata al capitolo 11841/1 del bilancio 2019 la somma di € 250.200,00 già erogata dall'Ente Finanziatore, come anticipazione sul finanziamento concesso, e già utilizzata per intero per il pagamento delle spese già maturate e certificate, relative alla realizzazione dell'opera in oggetto

VISTO il nuovo Quadro Economico post- gara relativo all'opera in oggetto, validato dal M.I.U.R. sull'applicativo gestionale "FONDO 140" dal quale si evince che il costo complessivo dell'opera ammonta ad €. 1.026.165,76 di cui € **923.549,18** a carico del M.I.U.R. ed € 102.616,58 a carico del Comune di Carlentini come cofinanziamento dell'opera.

RILEVATO che, in funzione del nuovo quadro economico post-gara e in funzione dell'acconto già erogato pari ad € 250.200,00, il M.I.U.R. in qualità di Ente co-finanziatore, al fine del completamento dell'opera, dovrà ancora erogare la somma di € **673.259,18** sul totale del finanziamento concesso con il DDG n.1007 del 21/12/2017, pari ad € **923.549,18**;

VISTI i seguenti atti contabili, Libretto delle misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità e Stato di Avanzamento dei Lavori, trasmessi da Direttore dei Lavori :

- S.A.L. n. 1 a tutto il 06/07/2020 dell'importo di €. 316.470,22 a lordo del ribasso d'asta
- S.A.L. n. 2 a tutto il 04/08/2020 dell'importo di €. 678.357,15 a lordo del ribasso d'asta
- S.A.L. n. 3 a tutto il 09/09/2020 dell'importo di €. 999.738,55 a lordo del ribasso d'asta

VISTA la determina DIR n. 197 del 08/06/2020, con la quale veniva liquidata all'impresa esecutrice la somma di € 140.504,00 oltre IVA, a titolo di anticipazione contrattuale ex art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTI i seguenti Certificati di pagamento relativi ai S.A.L. sopra riportati, emessi dal R.U.P.

- Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° S.A.L. emesso in data 14/07/2020 dell'importo netto di €. 178.905,47
- Certificato di Pagamento n. 2 relativo al 2° S.A.L. emesso in data 26/08/2020 dell'importo netto di €. 200.399,53
- Certificato di Pagamento n.1 relativo al 3° S.A.L. emesso in data 17/09/2020 dell'importo netto di €. 179.198,44

VISTE le seguenti Fatture emesse dall'Impresa mandante I.T.R. s.r.l. a seguito degli atti contabili sopra riportati;

- Fattura n. 57 del 27/05/2020 di importo pari ad € 140.504,00 oltre IVA per anticipazione contrattuale
- Fattura n. 69 del 07/07/2020 di importo pari ad € 178.905,47 oltre IVA relativa al 1° S.A.L.
- Fattura n. 120 del 09/10/2020 di importo pari ad € 200.399,53 oltre IVA relativa al 2° S.A.L.
- Fattura n. 121 del 09/10/2020 di importo pari ad € 179.198,44 oltre IVA relativa al 3° S.A.L.

DATO ATTO che alla data del 09/10/2020 l'impresa esecutrice, ATI verticale formata da: mandataria l'Impresa I.T.R. s.r.l. e mandante l'Impresa FBS SERVICE S.R.L, in virtù del contratto di appalto rep. 04/2020, ha eseguito lavori contabilizzati e fatturati per un totale di € **699.007,44** oltre IVA;

DATO ATTO che il Comune di Carlentini, considerato l'avanzato stato dei lavori già in fase di completamento, già contabilizzati e non ancora liquidati, con mandato prot. 11887 del 28/08/2020, di complessivi 139.000,00 emesso a favore dell'impresa esecutrice ATI verticale - I.T.R. s.r.l. e FBS SERVICE S.R.L", in acconto alla fattura n. 69/2020 relativa al 1° S.A.L., ha erogato totalmente la quota posta a proprio carico pari ad € 102.616,58, oltre ad € 36.383,42 anticipata sulla quota a carico del M.I.U.R..

PROPONE

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che qui si intendono fedelmente trascritte;
2. **DI PRENDERE ATTO** degli atti contabili, Libretto delle misure, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità e Stato di Avanzamento dei Lavori, trasmessi da Direttore dei Lavori, relativi al 1°, 2° e 3° S.A.L. come meglio sopra specificati;
3. **DI PRENDERE ATTO** dei Certificati di pagamento emessi dal R.U.P. e delle relative fatture emesse dall'impresa esecutrice ATI verticale formata da: mandataria l'Impresa I.T.R. s.r.l. e mandante l'Impresa FBS SERVICE S.R.L., relativi alla contabilità lavori a tutto il 09/10/2020, come meglio sopra specificati;
4. **DI DARE ATTO** che alla data del 09/10/2020 l'impresa esecutrice, ATI verticale formata da: mandataria l'Impresa I.T.R. s.r.l. e mandante l'Impresa FBS SERVICE S.R.L, in virtù del contratto di appalto rep. 04/2020, ha eseguito lavori contabilizzati e fatturati per un totale di € **699.007,44** oltre IVA;



Il Responsabile del Procedimento
(geom. Santi Di Stefano)

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III – LL.PP.

VISTA la superiore proposta ;

VISTI:

- il DDG n.1007 del 21/12/2017,emesso dal M.I.U.R. relativo al finanziamento dell'opera in oggetto;
- gli atti contabili riportati nel presente provvedimento
- il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017, e recepito in Sicilia dalla L.R. n. 1 del 26/01/2017 che modifica la L.R. n. 12/2011;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- della Determina Sindacale n.41/2019 con il quale veniva rinnovato al sottoscritto l'incarico di Responsabile P.O. dell'Area III – LL.PP.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che qui intendono fedelmente trascritte;
- 2) **DI APPROVARE** integralmente la superiore proposta del R.U.P. dal punto 1 al punto 4, che qui si intendono fedelmente riportati anche se non materialmente trascritti;
- 3) **DI DARE ATTO**:
 - dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art.9 del "Piano Anticorruzione" dell'Ente;
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".
 - che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile mediante apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
 - che il presente atto, trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.lgs 267/2000, diventa immediatamente efficace dopo l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio;
 - che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE P.O. - AREA III

(Geom. Francesco Ingalisi)



Il Tecnico
(Arch. G. SPAGNOLELLO)

Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile della presente Determinazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 153 comma 5, dall'art.147 bis, comma 1, e dall'art. 183 commi 7 e 9 del D.lgs. n.267/2000.

Carlentini, li 13-11-2020

Il Responsabile del Servizio

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
